

REKAP LAPORAN KEMAJUAN FISIK

Lokasi : : Kantor BSIP Kalsel Jl. Panglima Batur
 Tahun Anggaran : : 2025
 Waktu Pekerjaan : 18 Hari Kalender
 Mulai : 13 Oktober 2025
 Berakhir : 31 Oktober 2025
 Pelaksana : CV. ALTASMIM KONSTRUKSI

Minggu Ke : 01 (Satu)
 Tanggal 13 Oktober 2025 19 Oktober 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	Nilai Bobot Tiap Bagian Pekerjaan (%)	Tahap Peny. Tiap Bagian Pekerjaan (%)	Tingkat Peny. Tiap Bagian Pekerjaan (%)
1	Lantai Granite 60 x 60 cm merk Cove lantai Gedung Kantor utama	100,00	35,00	35,00
B	DIBULATKAN			

Tingkat Kemajuan/Prosentasi Pekerjaan Sebesar = 35,00

Tingkat Penyelesaian = 35,00

Prestasi s/d Minggu Lalu = -

Prestasi s/d Minggu Ini = 35,00

Prestasi Dalam Seminggu = 35,00

Disetujui oleh,
 PPK

Dibuat Oleh,
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. ALTASMIM KONSTRUKSI

IDA FARIDATUL ALAWIYAH ,SST
 NIP:199610102019022001

Harya Akbar Maulana
 Direktur

LAPORAN KEMAJUAN FISIK

Pekerjaan : : Kantor BSIP Kalsel Jl. Panglima Batur
Tahun Anggaran : : 2025
Waktu Pekerjaan : : 18 Hari Kalender
Mulai : : 13 Oktober 2025
Berakhir : : 31 Oktober 2025
Pelaksana : : CV. ALTASMIM KONSTRUKSI

Minggu Ke : 01 (Satu)
Tanggal 13 Oktober 2025 20 Oktober 2025

No.	Nama Pekerjaan	Nilai Bobot Tiap Bagian Pekerjaan (%)	Tahap Peny. Tiap Bagian Pekerjaan (%)	Tingkat Peny. Tiap Bagian Pekerjaan (%)
I	Lantai Granite 60 x 60 cm merk Cove lantai Gedung Kantor utama			
1	Pemasangan Lantai Granite 60 x 60 merk Cove	100,00	35,00	35,00
		100,00		35,00

REKAP LAPORAN KEMAJUAN FISIK

Lokasi : : Kantor BSIP Kalsel Jl. Panglima Batur
Tahun Anggaran : : 2025
Waktu Pekerjaan : 18 Hari Kalender
Mulai : 13 Oktober 2025
Berakhir : 31 Oktober 2025
Pelaksana : CV. ALTASMIM KONSTRUKSI

Minggu Ke 2
Tanggal 19 Oktober 2025 25 Oktober 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	Nilai Bobot Tiap Bagian Pekerjaan (%)	Tahap Peny. Tiap Bagian Pekerjaan (%)	Tingkat Peny. Tiap Bagian Pekerjaan (%)
1	Lantai Granite 60 x 60 cm merk Cove lantai Gedung Kantor utama	100,00	73,39	73,39
B	DIBULATKAN			

Tingkat Kemajuan/Prosentasi Pekerjaan Sebesar	=	73,39
Tingkat Penyelesaian	=	73,39
Prestasi s/d Minggu Lalu	=	-
Prestasi s/d Minggu Ini	=	73,39
Prestasi Dalam Seminggu	=	73,39

Disetujui oleh,
PPK

Dibuat Oleh,
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. ALTASMIM KONSTRUKSI

IDA FARIDATUL ALAWIYAH ,SST
NIP:199610102019022001

Harya Akbar Maulana
Direktur

LAPORAN KEMAJUAN FISIK

Pekerjaan : : Kantor BSIP Kalsel Jl. Panglima Batur
Tahun Anggaran : : 2025
Waktu Pekerjaan : 18 Hari Kalender
Mulai : 13 Oktober 2025
Berakhir : 31 Oktober 2025
Pelaksana : CV. ALTASMIM KONSTRUKSI

Minggu Ke 2
Tanggal 19 Oktober 2025 25 Oktober 2025

No.	Nama Pekerjaan	Nilai Bobot Tiap Bagian Pekerjaan (%)	Tahap Peny. Tiap Bagian Pekerjaan (%)	Tingkat Peny. Tiap Bagian Pekerjaan (%)
I	Lantai Granite 60 x 60 cm merk Cove lantai Gedung Kantor utama			
1	Pemasangan Lantai Granite 60 x 60 merk Cove	100,00	50,00	50,00
		100,00		50,00

NO.	Nama Pekerjaan	Pekerjaan (%)	Pekerjaan (%)	Pekerjaan (%)
I	Lantai Granite 60 x 60 cm merk Cove lantai Gedung Kantor utama			

REKAP LAPORAN KEMAJUAN FISIK

Lokasi : : Kantor BSIP Kalsel Jl. Panglima Batur
 Tahun Anggaran : : 2025
 Waktu Pekerjaan : 18 Hari Kalender
 Mulai : 13 Oktober 2025
 Berakhir : 31 Oktober 2025
 Pelaksana : CV. ALTASMIM KONSTRUKSI

Minggu Ke 3
 Tanggal 25 Oktober 2025 31 Oktober 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	Nilai Bobot Tiap Bagian Pekerjaan (%)	Tahap Peny. Tiap Bagian Pekerjaan (%)	Tingkat Peny. Tiap Bagian Pekerjaan (%)
1	Lantai Granite 60 x 60 cm merk Cove lantai Gedung Kantor utama	100,00	75,00	75,00
B	DIBULATKAN			

Tingkat Kemajuan/Prosentasi Pekerjaan Sebesar = 75,00

Tingkat Penyelesaian = 75,00

Prestasi s/d Minggu Lalu = 50,00

Prestasi s/d Minggu Ini = 75,00

Prestasi Dalam Seminggu = 25,00

Disetujui oleh,
 PPK

Dibuat Oleh,
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. ALTASMIM KONSTRUKSI

Harya Akbar Maulana
 Direktur

IDA FARIDATUL ALAWIYAH ,SST
 NIP:199610102019022001

LAPORAN KEMAJUAN FISIK

Pekerjaan : : Kantor BSIP Kalsel Jl. Panglima Batur
Tahun Anggaran : : 2025
Waktu Pekerjaan : 18 Hari Kalender
Mulai : 13 Oktober 2025
Berakhir : 31 Oktober 2025
Pelaksana : CV. ALTASMIM KONSTRUKSI

Minggu Ke 3
Tanggal 25 Oktober 2025 31 Oktober 2025

No.	Nama Pekerjaan	Nilai Bobot Tiap Bagian Pekerjaan (%)	Tahap Peny. Tiap Bagian Pekerjaan (%)	Tingkat Peny. Tiap Bagian Pekerjaan (%)
I	Lantai Granite 60 x 60 cm merk Cove lantai Gedung Kantor utama			
1	Pemasangan Lantai Granite 60 x 60 merk Cove	100,00	75,00	75,00
		100,00		75,00

NO.	Nama Pekerjaan	Pekerjaan (%)	Pekerjaan (%)	Pekerjaan (%)
I	Lantai Granite 60 x 60 cm merk Cove lantai Gedung Kantor utama			

REKAP LAPORAN KEMAJUAN FISIK

Lokasi : : Kantor BSIP Kalsel Jl. Panglima Batur
 Tahun Anggaran : : 2025
 Waktu Pekerjaan : 18 Hari Kalender
 Mulai : 13 Oktober 2025
 Berakhir : 31 Oktober 2025
 Pelaksana : CV. ALTASMIM KONSTRUKSI

Minggu Ke 4
 Tanggal 31 Oktober 2025 03 November 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	Nilai Bobot Tiap Bagian Pekerjaan (%)	Tahap Peny. Tiap Bagian Pekerjaan (%)	Tingkat Peny. Tiap Bagian Pekerjaan (%)
1	Lantai Granite 60 x 60 cm merk Cove lantai Gedung Kantor utama	100,00	100,00	100,00
B	DIBULATKAN			

Tingkat Kemajuan/Prosentasi Pekerjaan Sebesar = 100,00

Tingkat Penyelesaian = 100,00

Prestasi s/d Minggu Lalu = 75,00

Prestasi s/d Minggu Ini = 100,00

Prestasi Dalam Seminggu = 25,00

Disetujui oleh,
 PPK

Dibuat Oleh,
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. ALTASMIM KONSTRUKSI

IDA FARIDATUL ALAWIYAH ,SST
 NIP:199610102019022001

Harya Akbar Maulana
 Direktur

LAPORAN KEMAJUAN FISIK

Pekerjaan : : Kantor BSIP Kalsel Jl. Panglima Batur
Tahun Anggaran : : 2025
Waktu Pekerjaan : : 18 Hari Kalender
Mulai : : 13 Oktober 2025
Berakhir : : 31 Oktober 2025
Pelaksana : : CV. ALTASMIM KONSTRUKSI

Minggu Ke 4
Tanggal 31 Oktober 2025 03 November 2025

No.	Nama Pekerjaan	Nilai Bobot Tiap Bagian Pekerjaan (%)	Tahap Peny. Tiap Bagian Pekerjaan (%)	Tingkat Peny. Tiap Bagian Pekerjaan (%)
I	Lantai Granite 60 x 60 cm merk Cove lantai Gedung Kantor utama			
1	Pemasangan Lantai Granite 60 x 60 merk Cove	100,00	100,00	100,00
		100,00		100,00

NO.	Nama Pekerjaan	Pekerjaan (%)	Pekerjaan (%)	Pekerjaan (%)
I	Lantai Granite 60 x 60 cm merk Cove lantai Gedung Kantor utama			